

**CRONOGRAMA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM**

**2.024 - 14º ANO**

**RODOVIAS:** MT-242 E MT-491

**CONCESSIONÁRIA:** APASI CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT-242/491 LTDA

**DATA DE ATUALIZAÇÃO** 31/03/24

| Item       | Descrição  | Progresso acumul até 01/01/2024 | Jan/24   |          | Fev/24   |          | Mar/24   |          | Abr/24   |          | Mai/24   |          | Jun/24   |          | Jul/24   |          | Ago/24   |          | Set/24   |          | Out/24   |          | Nov/24   |          | Dez/24   |          |
|------------|--|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            |  |                                 | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz |
| <b>1.0</b> | <b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - RODOVIA MT-242 - km 0,00 (Entrº BR-163) ao km 9,978 (Acesso Sorriso) - Extensão: 9,978 km</b>                       |                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO  | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO  | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.3        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM   | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>2.0</b> | <b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - RODOVIA MT-242 - km 9,978 (Acesso Sorriso) ao km 71,478 (Entrº MT-010 / Ipiranga do Norte) - Extensão: 61,50 km</b> |                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO (previsão de recuperação de 10,00 km)  | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          | 20%      | 20%      | 20%      | 20%      | 20%      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (previsão de recuperação de 10,00 km)  | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 20%      | 20%      | 20%      | 20%      | 20%      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.3        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (previsão de recuperação de 10,0 km)  | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 20%      | 20%      | 20%      | 20%      | 20%      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>3.0</b> | <b>SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - RODOVIA MT-491 - km 0 (Entrº MT-242) ao km 17,80 (Fim da Pavimentação) - Extensão: 17,80 km</b>                     |                                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.1        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO  | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.2        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO  | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3.3        | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM   | Prev.                           | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            |  | Realiz.                         | 0%       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

**Observação:** Não há previsão no Programa de Exploração da Rodovia (PER) de obras de recuperação do pavimento, sinalização e drenagem no 14º ano do prazo de concessão.

- Considerando a existência de alguns segmentos com desgates no revestimento asfáltico, a APASI Concessionária estabeleceu para 2024 a programação de executar 10,00 km de

**CRONOGRAMA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM****2.024 - 14º ANO****RODOVIAS:** MT-242 E MT-491**CONCESSIONÁRIA:** APASI CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT-242/491 LTDA**DATA DE ATUALIZAÇÃO** 31/03/24

| Item | Descrição | Progresso acumul até 01/01/2024 | Jan/24   |          | Fev/24   |          | Mar/24   |          | Abr/24   |          | Mai/24   |          | Jun/24   |          | Jul/24   |          | Ago/24   |          | Set/24   |          | Out/24   |          | Nov/24   |          | Dez/24   |          |
|------|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |           |                                 | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz | 1ª quinz | 2ª quinz |

revestimento asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que serão realizados no período de estiagem na região, nos meses de maio a agosto de 2024.